

**INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA
FILIAL ÁGUAS CLARAS
DIÁRIO DE OBRAS**



DESCRIÇÃO DA OBRA				DATA:	13/01/2021	
Implantação de 14m de canal no fundo e ao lado da subestação.				NUMERO DO DIÁRIO	8	
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	30	
				DIAS TRABALHADOS	8	
				SALDO DO PRAZO	22	
NOME DA OBRA - OBRA EXECUTADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO						
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS		
INDIRETO		DIRETO				
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	
Gerente de Contrato	0	Ajudante	2	Escavadeira Hidráulica		
Engenheiro de Produção	0	Armador		Retro Escavadeira		
Engenheiro Planejamento	0	Carpinteiro		Caminhão Basculante		
Técnico de segurança		Pedreiro	1	Caminhão Munck		
Auxiliar Administrativo						
Comprador						
Engenheiro (Consultor)	1					
Chefe da Manutenção	1					
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra			SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos			
EMPRESA		QUANT.	EMPRESA	QUANT.		
			Van			
			Onibus			
			Caminhão carroceria			
			Caminhão Pipa			
			Caminhão Comboio			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA					5	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS					0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS						
SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)
Manhã		Manhã		Manhã	x	
Tarde	x	Tarde		Tarde		
Noite	x	Noite		Noite		
Observação:						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RELATÓRIO FOTOGRAFICO						
		Concretagem da viga baldrame do muro de arrimo, houve um atraso na execução dos serviços por conta da chuva pela manhã, a concretagem foi feita logo após o almoço e devido ao tempo de secagem do mesmo o início dos serviços de alvenaria foi adiado para o dia 15/01.				
COMENTÁRIOS						
Assinatura Contratada			Assinatura Fiscalização/Supervisão			