

**INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA
FILIAL ÁGUAS CLARAS
DIÁRIO DE OBRAS**



DESCRIÇÃO DA OBRA				DATA:		21/01/2021	
Implantação de 14m de canal no fundo e ao lado da subestação.				NUMERO DO DIÁRIO		13	
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		30	
				DIAS TRABALHADOS		12	
				SALDO DO PRAZO		18	
NOME DA OBRA - OBRA EXECUTADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO							
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS			
INDIRETO		DIRETO					
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Gerente de Contrato	0	Ajudante	4	Escavadeira Hidráulica			
Engenheiro de Produção	0	Armador		Retro Escavadeira			
Engenheiro Planejamento	0	Carpinteiro		Caminhão Basculante			
Técnico de segurança		Pedreiro	1	Caminhão Munck			
Auxiliar Administrativo							
Comprador							
Engenheiro (Consultor)	1						
Chefe da Manutenção	1						
SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra				SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos			
		EMPRESA	QUANT	EMPRESA		QUANT	
				Van			
				Onibus			
				Caminhão carroceria			
				Caminhão Pipa			
				Caminhão Comboio			
TOTAL GERAL MÃO DE OBRA						7	
TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS						0	
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS							
SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)	
Manhã	x	Manhã		Manhã			
Tarde	x	Tarde		Tarde			
Noite		Noite		Noite			
Observação:							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RELATÓRIO FOTOGRAFICO							
				<p>Concluímos hoje os serviços do muro de arrimo, reboco, fixação dos barbacãs e cortina de brita para filtragem, procederemos agora com a ampliação da calçada e o piso do canal que irá direcionar as águas pluviais.</p>			
COMENTÁRIOS							
Assinatura Contratada				Assinatura Fiscalização/Supervisão			