

**INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA  
FILIAL ÁGUAS CLARAS  
DIÁRIO DE OBRAS**



DESCRIÇÃO DA OBRA				DATA:		25/01/2021	
Implantação de 14m de canal no fundo e ao lado da subestação.				NUMERO DO DIÁRIO		16	
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)		30	
				DIAS TRABALHADOS		14	
				SALDO DO PRAZO		16	
NOME DA OBRA - OBRA EXECUTADA PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO							
MÃO DE OBRA				EQUIPAMENTOS			
INDIRETO		DIRETO					
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.		
Gerente de Contrato	0	Ajudante	0	Escavadeira Hidráulica			
Engenheiro de Produção	0	Armador		Retro Escavadeira			
Engenheiro Planejamento	0	Carpinteiro		Caminhão Basculante			
Técnico de segurança		Pedreiro	0	Caminhão Munck			
Auxiliar Administrativo							
Comprador							
Engenheiro (Consultor)	1						
Chefe da Manutenção	1						
				SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
		EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.		
				Van			
				Onibus			
				Caminhão carroceria			
				Caminhão Pipa			
				Caminhão Comboio			
<b>TOTAL GERAL MÃO DE OBRA</b>					<b>2</b>		
<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>					<b>0</b>		
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS							
SOL		NUBLADO		CHUVA		Pluviometria (mm)	
Manhã	x	Manhã		Manhã			
Tarde	x	Tarde		Tarde			
Noite		Noite		Noite			
Observação:							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RELATÓRIO FOTOGRAFICO							
		Estamos aguardando a chegada dos materiais para conclusão dos serviços, a equipe foi deslocada para fazer uma revisão e limpeza nas calhas dos telhados e reparos em uma rede de águas pluviais que estava com vazamento.					
COMENTÁRIOS							
Assinatura Contratada		Assinatura Fiscalização/Supervisão					